



PTGGGC

Prosiect Trin Gwastraff Gweddillol Gogledd Cymru

EITEM AGENDA RHIF: 3

CYD-BWYLLGOR GWASTRAFF GWEDDILLOL GOGLEDD CYMRU

Cofnodion cyfarfod y Cyd-Bwyllgor a gynhaliwyd yn Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug Dydd Mercher 9 Rhagfyr 2009.

PRESENNOL:

Y Cynghorydd Eryl Williams (Cadeirydd) - Cyngor Sir Ddinbych
Y Cynghorydd Mike Priestley - Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Y Cynghorydd Nancy Matthews - Cyngor Sir y Fflint
Y Cynghorydd Neville Phillips - Cyngor Sir y Fflint
Y Cynghorydd Arwel Pierce - Cyngor Sir Gwynedd
Y Cynghorydd RG Parry - Ynys Cyngor Sir Ynys Môn

HEFYD YN BRESENNOL:

Cyngor Sir y Fflint

Mr Colin Everett, Mr Carl Longland, Mr Barry Davies a Mrs Kerry Feather

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Mr Andrew Kirkham a Mr Geraint Edwards

Cyngor Sir Ddinbych

Mr Iwan Prys-Jones a Ms S Thompson

Cyngor Sir Gwynedd

Mr Dilwyn Williams

Cyngor Sir Ynys Môn

Mr Arthur Owen

Gwastraff Gweddillol Gogledd Cymru Partneriaeth Trin

Mr Stephen Penny a Mr Steffan Owen gyda Mr Jonathan Bebb – Ymgynghorwyr Technegol y prosiect.

YMDDIHEURIADAU:

Y Cynghorydd Graham Rees (Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy), Y Cynghorydd Julian Thompson-Hill (Cyngor Sir Ddinbych), Y Cynghorydd TH Jones (Cyngor Sir Ynys Môn) a'r Cynghorydd WG Roberts (Cyngor Sir Gwynedd)



PTGGGC

Prosiect Trin Gwastraff Gweddilliol Gogledd Cymru

1. DATGAN DIDDORDEB

Ni dderbyniwyd datganiad o ddiddordeb gan unrhyw aelod/swyddog oedd yn bresennol.

2. COFNODION

Cymeradwywyd cofnodion o'r cyfarfod a gynhaliwyd ar 17 Medi 2009 fel rhai cywir.

3. MATERION YN CODI O'R CYFARFOD BLAENOROL

Nid oedd unrhyw faterion yn codi o'r cyfarfod.

4. CYTUNDEB RHYNG-AWDURDOD

Cyflwynwyd adroddiad Barry Davies yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Cyd-Bwyllgor ar gynnydd yn natblygiad y Cytundeb Rhyng Awdurdod byddai'n sail i gyfnod pwrcasu y prosiect.

Mae'r Cytundeb yn cynrychioli cydweithrediad da rhwng Swyddogion Cyfreithiol Cyd-Bwyllgorau Gogledd Cymru ac roedd nifer o faterion yr oedd angen eu cadarnhau. Bydd y Cytundeb angen eu hystyried gan Bwyllgorau Gwaith yr awdurdodau unigol.

PENDERFYNWYD

Bod yr adroddiad yn cael ei nodi.

5. ADRODDIAD CYNNYDD

Cyflwynodd Mr Steffan Owen adroddiad yn diweddarau gweithgareddau'r prosiect i'w gwblhau rhwng 1 Gorffennaf a 20 Tachwedd 2009 a'r rhai i'w gwblhau rhwng 20 Tachwedd 2009 a mis Ebrill 2010. Cyfeiriwyd yn benodol at sesiynau briffio a datganiadau i'r wasg ar yr Achos Busnes Amlinellol a fyddai'n cael ei gynnal yn y flwyddyn newydd (ac eithrio gwybodaeth fasnachol sensitif). Fe fydd y prosiect yn cyfathrebu ac yn ymgysylltu â fydd-ddeiliaid o amgylch y safle Glannau Dyfrdwy. Cyfeirwyd hefyd at wefan gwybodaeth a oedd yn cael ei greu fydd yn ran o gyfathrebu ehangach gyfer y prosiect yn y dyfodol. Awgrymwyd www.gwastraffgogleddcymru.org (northwalesthwalesswaste.org) a gofynwyd am sylwadau ar cynnig hyn. Byddai arolwg barn ar draws y rhanbarth yn cael ei wneud yn y flwyddyn newydd, a byddai sesiynau yn cael ei gynnal gyda phob awdurdod yn y flwyddyn newydd mewn perthynas â'r Achos Busnes Amlinellol.



Cyfeiriodd Y Cynghorydd Michael Priestley i'r enw awgrymir ar gyfer y wefan annibynnol a gofynnwyd i ystyriaeth cael ei roi i enwau eraill.

Cyfeiriodd Colin Everett i drafodaethau gyda Steven Penny a Steffan Owen parthed yr Achos Busnes Amlinellol ac ei fod yn bwysig briffio Aelodau'r Cynulliad ac Aelodau Seneddol ar draws Gogledd Cymru fel rhan o'r broses.

PENDERFYNWYD

Bod yr adroddiad cynnydd yn cael ei nodi.

6. DYDDIADAU A LLEOLIAD CYFARFODYDD Y DYFODOL

Gofynnwyd i'r Cyd-Bwyllgor ystyried amserlen cyfarfodydd ar gyfer 2010 a nodwyd y byddai cyfarfod cynnigwyd ar gyfer Dydd Gwener 18 Mehefin 2010 yn Llangefni yn gwrthdaro â chyfarfod Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLILC) i'w gynnal yng Nghonwy ar y diwrnod hwnnw. Awgrymodd y Cadeirydd bod y lleoliad yn cael ei newid i Gonwy i gyd-fynd â'r cyfarfod hono a bod yr amser yn cael ei newid i 2pm.

Cytunodd Colin Everett i gadarnhau amser y cyfarfod CLILC ac yn ddibynol ar hyn, cytunwyd i newid lleoliad y cyfarfod ar 3 Medi 2010 i Llangefni, Ynys Môn.

PENDERFYNWYD

Cytuno'r amserlen gyda'r newidiadau uchod.

7. DEDDF LLYWODRAETH LEOL (MYNEDIAD AT WYBODAETH) 1985 - I YSTYRIED Y GWAHARDD Y WASG A'R CYHOEDD

PENDERFYNWYD

Bod y wasg a'r cyhoedd yn cael eu heithrio o'r gweddill y cyfarfod er mwyn caniatáu ystyried gwybodaeth eithriedig yn rhinwedd paragraff 14 o Rhan 1 o Atodlen 12A o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 (fel y'i diwygiwyd).

8. ACHOS BUSNES AMLINELLOL A CYFLWYNIAD GAN ALLANOL TECHNEGOL AC ARIANNOL YMGYNGHORWYR

Cyflwynodd Mr Steven Penny adroddiad mewn perthynas â'r Achos Busnes Amlinellol. Derbyniwyd y Cyd-Bwyllgor gyflwyniad ar elfennau allweddol yr Achos Busnes Amlinellol gan Mr Jonathan Bebb, ymgynghorwr technegol y prosiect.

Yn dilyn y cyflwyniad codwyd Aelodau a swyddogion nifer o gwestiynau manwl a gafodd eu hateb yn briodol gan y swyddogion oedd yn bresenol.



PTGGGC

Prosiect Trin Gwastraff Gweddilliol Gogledd Cymru

PENDERFYNWYD

(a) Bod yr Achos Busnes Amlinellol yn cael eu cymeradwyo i'w hystyried gan yr awdurdodau partner unigol;

(b) Nodi y byddai cyflwyniad yr Achos Busnes Amlinellol i Lywodraeth Cynulliad Cymru yn seiliedig ar safle cyfeirio a thechnoleg, gyda dim goblygiadau y byddai'r safleoedd awdurdodau partner na Ynni o Wastraff yn opsiynau ffafriol yn y proses caffael yn y dyfodol;

(c) Nodi goblygiadau fforddiadwyedd yr Achos Busnes Amlinellol mewn cymhariaeth â'r opsiwn "dim triniaeth gwastraff gweddilliol";

(d) Nodi statws Llywodraeth Cynulliad Cymru ar nifer o faterion cyllid allweddol sy'n ymwneud â materion yn cael ei nodi; a

(e) Nodi y byddai'r Cyd-Bwyllgor yn cael y cyfle i ystyried cymeradwyaeth derfynol o'r Achos Busnes Amlinellol yn dilyn cymeradwyaeth awdurdodau partner unigol cyn cyflwyno'r Achos Busnes Amlinellol i Lywodraeth Cynulliad Cymru.



PTGGGC

Prosiect Trin Gwastraff Gweddilliol Gogledd Cymru

RHIF AR YR AGENDA: 5

ADRODDIAD I : **CYD-BWYLLGOR GWASTRAFF GWEDDILLIOL
GOGLEDD CYMRU**

DYDDIAD: **12 MAWRTH 2010**

ADRODDIAD GAN: **CYFARWYDDWR PROSIECT**

SUBJECT: **ADRODDIAD COFRESTR RISG**

1. PWRPAS YR ADRODDIAD

- 1.1. Bu i Aelodau'r Cyd-Bwyllgor ofyn iddynt gael eu darparu gyda diweddariad ar y Gofrestr Risg ym mhob cyfarfod.
- 1.2. Mae'r adroddiad hwn yn tynnu sylw at rhai o'r newidiadau sydd wedi cael eu gwneud i'r gofrestr risg i adlewyrchu dealltwriaeth presennol o'r risgiau a mesurau lliniaru sydd mewn grym.

2. CEFNDIR

- 2.1. Bydd y Gofrestr Risg angen ei ddiweddarau drwy gydol oes y prosiect.
- 2.2. Ar y 5 Tachwedd 2009 cynhaliwyd gweithdy risg. Hwyluswyd y cyfarfod gan ymgynghorwyr technegol y prosiect, ac roedd nifer o swyddogion yr awdurdodau partner yn bresenol, yn ogystal a ymgynghorwyr ariannol y prosiect. Cynhaliwyd drafodaeth llawn ac agored, ac o ganlyniad fe ail-arfarnwyd nifer o risgiau presennol a nodwyd nifer o risgiau newydd. Mae'r Cyfarwyddwr Prosiect wedi defnyddio allbynnau'r gweithdy risg er mwyn diweddarau'r Cofrestr Risg.
- 2.3. O ganlyniad, bydd y Gofrestr Risg yn cael ei atodi i'r Achos Busnes Amlinellol i gael eu cyflwyno i Lywodraeth Cynulliad Cymru yn unol â'r rhaglen y cytunwyd arni.

3. YSTYRIAETHAU

Mae'r Gofrestr Risg wedi cael ei ddiweddarau fel y dangosir yn yr atodiad sydd ynghlwm.

Mae'r prif ychwanegiadau / newidiadau i'r Gofrestr Risg o ganlyniad y Gweithdy Risg yn cynnwys:

- Mae nifer o risgiau newydd sy'n gysylltiedig â cyllid a fforddiadwyedd fel y nodwyd fel rhan o'r broses o ddatblygu'r Achos Busnes Amlinellol.
- Risgiau ychwanegol cyflawni prosiect (yn bennaf yn gysylltiedig â'r broses gaffael neu oedi yn narpariaeth unrhyw gyfleuster (au))



- Risgiau ychwanegol yn ymwneud â safleoedd a chynllunio
 - Diffiniad mwy penodol yn y risgiau sy'n ymwneud â chyfrolau a cyfansoddiad gwastraff.
 - Newidiadau posibl yn y diffiniad cyfreithiol o wastraff tu allan i wastraff trefol (presennol) mewn ffordd golygai y bydd yn dod yn gyfrifoldeb y bartneriaeth.
- 3.1. Bydd y Gofrestr Risg yn parhau i gael ei adolygu gan Gyfarwyddwr y Prosiect a chyflwynir adroddiadau i'r Cyd-Bwyllgor yng nghyfarfodydd yn y dyfodol.

4. ARGYMHELLION

- 4.1. Bod y Cyd-Bwyllgor yn nodi y Gofrestr Risg wedi'i diweddarau ar gyfer y prosiect

5. GOBLYGIADAU ARIANNOL

- 5.1. Ddim yn berthnasol

6. GWRTH-TLODI EFFAITH

- 6.1. Dim

7. EFFAITH AMGYLCHEDDOL

- 7.1. Ddim yn berthnasol

8. CYDRADDOLDEB EFFAITH

- 8.1. Ddim yn berthnasol

9. GOBLYGIADAU PERSONEL

- 9.1. Ddim yn berthnasol

10. YMGYNGHORI ANGEN

- 10.1. Ddim yn berthnasol



11. YMGYNGHORI A GYFLAWNWYD

11.1.Ddim yn berthnasol

DEDDF LLYWODRAETH LEOL (MYNEDIAD AT WYBODAETH) 1985

Dogfennau Cefndir:

Dim

Swyddog Cyswilt: Stephen Penny PTGGGC



PTGGGC

Prosiect Trin Gwastraff Gweddilliol Gogledd Cymru

RHIF AR YR AGENDA: 6

PROSIECT TRIN GWASTRAFF GWEDDILLIOL GOGLEDD CYMRU

CYD-BWYLLGOR TRIN GWASTRAFF GWEDDILLIOL GOGLEDD CYMRU

Date : 12 Mawrth 2010

Cyfnod: 21 Tachwedd 2009 i 2 Mawrth 2010

CRYNODEB O'R PROSIECT

Caffael ateb rheoli gwastraff cynaliadwy ar gyfer y 5 awdurdod lleol yng Ngogledd Cymru (Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint, Gwynedd ac Ynys Môn) a fydd yn cynorthwyo gyda gostwng allyriadau nwyon tŷ gwydr o dirlenwi a lleihau'r tunelledd gwastraff gweddilliol a anfonir i dirlenwi gan a sicrhau bod yr awdurdodau yn osgoi cosbau methu cyflawni'r Cynllun Lwfans Tirlenwi ac yn cwrdd â thargedau'r Strategaeth Gwastraff Cenedlaethol.

STATWS Y PROSIECT

Statws y Prosiect yn gyffredinol	
Gwyrdd	<p>Mae'r Achos Busnes Amlinellol wedi bod yn mynd drwy proses cymeradwyo yn yr awdurdodau partner yn ystod Ionawr a Chwefror 2010, a disgwylir cymeradwyaeth lawn gan y pum awdurdod partner yn ystod hanner cyntaf mis Mawrth fel y cynllun prosiect. Hyd at 2 Mawrth 2010 mae Cynghorau Conwy, Sir Ddinbych a Gwynedd wedi cymeradwyo'r Achos Busnes Amlinellol yn llawn, Cynghorau llawn Sir y Fflint ac Ynys Môn eto i gwrdd.</p> <p>Mae Adolygiad "Gateway" gan Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi'i drefnu ar gyfer mis Ebrill 2010. Mae nifer o gyfarfodydd Monitro Prosiect wedi eu cynnal gyda swyddogion allweddol o'r awdurdodau partner, ymgynghorwyr, y tîm prosiect a Llywodraeth Cynulliad Cymru / PUK.</p>

Statws y



PTGGGC

Prosiect Trin Gwastraff Gweddilliol Gogledd Cymru

gyllideb	
Gwyrdd	Mae Cyngor Sir y Fflint wedi anfonebu'r awdurdodau partner am £863.29 ar gyfer costau 2008/09 sy'n weddill. Gwariant hyd yma (yn erbyn y gyllideb ar gyfer 2009/10) yw £178,366.

Statws	Ystyr
Gwyrdd	Nid oes unrhyw broblemau, mae popeth yn symyd ymlaen fel a gynllunwyd.
Ambr	Mae rhai mân broblemau. Mae angen gweithredu mewn rhai meysydd ond mae rhannau eraill yn datblygu'n foddhaol.
Coch	Mae yna broblemau sylweddol ac mae angen gweithred brys a phendant

DIWEDDARIAD PROSIECT– Gweithgareddau i'w gwblhau 20 Tachwedd 2009 i Ebrill 2010 (gyda rhai weithgareddau tu hwnt i'r dyddiadau yno).

ID	Gweithgaredd	Statws "RAG"	Sylwadau	Rhagolwg	Gwir ddyddiad
1	Mae'r gofyniad i, â'r dull i ddelio gyda'r angen posibl am gapasiti dros dro i drin gwastraff gweddilliol yn cael ei nodi fel rhan o ddatblygiad Achos Busnes Amlinellol.	Ambr	Yn dilyn cyfarfodydd gyda swyddogion technegol, cytunwyd nad yw trafodaethau manwl ei angen tan Ebrill / Mai 2010.	Rhagfyr 2009	Ebrill 2010
2	Rhannu drafft o'r Achos Busnes Amlinellol gyda'r Adran Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai o Lywodraeth Cynulliad Cymru.	Gwyrdd	Drafft wedi'i rannu gyda Llywodraeth Cynulliad Cymru / PUK a wedi derbyn sylwadau.	Rhagfyr 2009	Wedi ei gwblhau ac ar gau
3	Cwblhau'r Cytundeb Rhyng Awdurdod	Gwyrdd	Drafft mwyaf ddiweddar wedi ei ddosbarthu i swyddogion cyfreithiol cyn Nadolig 2009. Amserlen clir wedi ei osod i'r swyddogion cyfreithiol i gwrdd ar	April 2009	



PTGGGC

Prosiect Trin Gwastraff Gweddilliol Gogledd Cymru

			17 Mawrth 2010 gyda'r nod o arwyddo cyn ei gyflwyno gyda'r Achos Busnes Amlinellol ar 9 Ebrill 2010.		
4	Sesiynau briffio gyda'r wasg a datganiad parthed yr Achos Busnes Amlinellol.	Gwyrdd	Cyhoeddwyd ddatganiad i'r wasg a ar 26 Chwefror 2010. Fe roedd storïau mewn papurau newydd lleol a gwefan newyddion BBC Cymru, a gynhaliwyd cyfweiliad BBC Radio Cymru gyda Steffan Owen.	14/15 Rhagfyr 2009	26 Chwefror, 2010
5	Cyfathrebu ac ymgysylltu â fydd- ddeiliad o amgylch safle Glannau Dyfrdwy	Ambr	Fydd y gweithgareddau hyn yn digwydd yn dilyn y datganiadau i'r wasg ac ati. Mae'r prosiect ar agenda cyfarfod Fforwm Cymunedol yn Sir y Fflint ar 17 Mawrth 2010, ble mae pob Cyngor Cymuned / Tref yn yr ardal yn cyfarfod.	14/15 Rhagfyr 2009	Mawrth ac Ebrill 2010
6	Gwefan syml gyda gwybodaeth ar y prosiect i fod yn fyw (www.ptgggc.org)	Gwyrdd	www.ptgggc.org rwan yn fyw. Mae'r prosiect wedi dechrau derbyn ebyst o'r safle we.	9 Rhagfyr 2009	Wedi ei gwblhau ac ar gau
7	Pwrcasu cefnogaeth cyfathrebu ar gyfer y prosiect.	Ambr	Hysbysiad OJEU i'w gyhoeddi erbyn ganol mis Mawrth.	Chwefror 2010	Ebrill 2010
8	Arolwg barn ar draws y rhanbarth	Ambr	Disgwylir canlyniadau'r arolwg barn a yn ystod yr wythnos gyntaf mis Mawrth	Ionawr 2010	Cynnar Mawrth 2010
9	Pob awdurdod Partner i gwblhau ei broses cymeradwyo ar gyfer yr Achos Busnes Amlinellol a'r Cytundeb Rhyng Awdurdod	Gwyrdd	Gweler eitem 7 ar yr agenda.	Mawrth 2010	



10	Cwblhau'r fframwaith gwerthuso a'r manyleb safonol yn dilyn ymgynghori â fydd-ddeiliaid yn barod ar gyfer cymeradwyaeth y Cyd-Bwyllgor	Gwyrdd	Nodir bod yr amserlen arwyddol a ddangoswyd yn wreiddiol ac mae yn cael ei gadarnhau rwan.	Mai 2010	
11	Dogfennaeth caffael yn barod ar gyfer cymeradwyaeth y Cyd-Bwyllgor	Gwyrdd	Fydd angen rhain erbyn cyfarfod Cyd-Bwyllgor ar 18 Mehefin, 2010.	Mai 2010	Cynnar Mehefin 2010
12	Diweddaru'r sefyllfa ar safleoedd a mynediad iddynt gan yr awdurdodau partner cyn cyflwyno'r Achos Busnes Amlinellol i Lywodraeth Cynulliad Cymru.	Gwyrdd	Bydd y tîm prosiect yn gweithio i gael mynediad i safleoedd hyd at ddechrau'r broses gaffael. Diweddariad llafar ar safleoedd yn ystod y cyfarfod.	12 Mawrth 2009	
13	Adolygiad "Gateway" WAG	Gwyrdd	Adolygiad "Gateway" wedi'i amserlennu ar gyfer diwedd Ebrill 2010.	Ebrill 2010	Ebrill 2010
14	Cyflwyno'r Achos Busnes Aminellol i Lywodraeth Cynulliad Cymru	Gwyrdd	Diswylir i gyflwyniad yr Achos Busnes Aminellol a'r Cytundeb Rhyng-Awdurdod for ar amser.	9 Ebrill 2010	9 Ebrill 2010
15	Cymeradwyo'r Achos Busnes Amlinellol a'r Cytundeb Rhyng Awdurdod gan Llywodraeth Cynulliad Cymru	Gwyrdd	Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi derbyn yr amserlen ac yn cynllunio ar sail hynny i sicrhau ystyriaeth amserol i'r Achos Busnes Amlinellol.	10 Mai 2010	
16	Cyhoeddi hysbysebiad OJEU	Gwyrdd	Disgwylir i fod ar amser. I'w gyhoeddi yn dilyn cyfarfod y Cyd-Bwyllgor ar 18 Mehefin 2010.	21 Mehefin 2010	
17	SP i gwrdd â Chynghorau Powys a Ceredigion i drafod posibiladau cydweithio parthed	Gwyrdd	SP wedi cwrdd a'r ddau awdurdod yn gynnar ym mis Chwefror. Diweddariad llafar	Diwedd Chwefror 2010	



gwasanaethau gwastraff		gan SP.		
---------------------------	--	---------	--	--

DIWEDDARIAD PROSIECT– Gweithgareddau i'w gwblhau 24 Chwefror 2010 i 23 Ebrill 2010 (gyda rhai weithgareddau tu hwnt i'r dyddiadau yno).

ID	Gwithgaredd	Statws "RAG"	Sylwadau	Rhagolwg
18	Cwblhau archwiliad iechyd cynllunio	Gwyrdd	Entec i weithredu. Fydd angen cwblhau erbyn cyflwyno'r Achos Busnes Amlinellol i Llywodraeth Cynulliad Cymru	Diwedd Chwefror 2010
19	Paratoi fframwaith gwerthuso cyn-gymhwys	Gwyrdd	Entec i'w ddrafftio	Diwedd Mai 2010
20	Paratoi holiadur cyn-gymhwys	Gwyrdd	Entec i'w ddrafftio	Diwedd Mai 2010
21	Cwblhau hysbysiad "OJEU"	Gwyrdd	Ar darged	Diwedd Mai 2010
22	Paratoi draft 1af of fframwaith gwerthuso a cytuno elfennau fyddai'n cael budd o mewnbyn gan fydd-ddeiliaid e.g. effaith gweledol, rheilffordd yn erbyn ffordd ayb	Gwyrdd	Fydd Entec yn arwain ar hyn gyda swyddogion yr awdurdodau partner	Diwedd Mai 2010
23	Darparu gweithdai ar y fframwaith gwerthuso gyda Aelodau pob awdurdod partner.	Gwyrdd	Bydd hyn yn cael ei arwain gan Entec a'r cynghorwyr cyfathrebu (hwyluso).SO i drefnu dyddiadau o fewn pob awdurdod erbyn canol mis Mawrth 2010.	Diwedd Mai 2010
24	Darparu gweithdai ar y fframwaith gwerthuso gyda fydd-ddeiliad allanol (e.e Cyfeillion y Ddaear ayb)	Gwyrdd	Bydd hyn yn cael ei arwain gan Entec a'r cynghorwyr cyfathrebu (hwyluso).SO i drefnu dyddiadau o fewn pob awdurdod erbyn canol mis Mawrth 2010.	Diwedd Mai 2010
25	Paratoi model llif	Gwyrdd	Entec i gynnal y gwaith	Mehefin



PTGGGC

Prosiect Trin Gwastraff Gweddilliol Gogledd Cymru

	gwastraff ar gyfer ymgeiswyr		hwn wrth ddefnyddio'r data diweddaraf gwastraff outturns ar y cyd â'r swyddogion technegol.	2010
26	Paratoi cynlluniau, trwyddedau ayb cyfleusterau presennol. Cadarnhad o wybodaeth teitl a hawddfreintiau / cyfyngiadau	Gwyrdd	Entec i gysylltu ag awdurdodau partner i gasglu data ar gyfleusterau presennol / safleoedd	Diwedd Gorffennaf 2010
27	Casglu gwybodaeth yn nodi gofynion safleoedd penodol a gwaith ychwanegol fydd ei angen	Gwyrdd	Entec i gysylltu ag awdurdodau partner i gasglu data ar gyfleusterau presennol / safleoedd	24 Medi 10
28	Trefnu diwrnod ymgeiswyr ar gyfer 25 Mehefin 2010	Gwyrdd	Entec	Dechrau Mehefin 2010
29	Comisiynu a derbyn canlyniad astudiaeth astudiaeth ddichonoldeb	Gwyrdd	SP wedi comisiynu'r astudiaeth hon, a disgwylir y canlyniad yn ystod Mawrth 2010	Mawrth 2010

RISGIAU ALLWEDDOL – Gweler eitem 5 ar yr agenda



PTGGGC

Prosiect Trin Gwastraff Gweddilliol Gogledd Cymru

RHIF AR YR AGENDA: 7

ADRODDIAD I : **CYD-BWYLLGOR GWASTRAFF GWEDDILLIOL
GOGLEDD CYMRU**

DYDDIAD: **12 MAWRTH 2010**

ADRODDIAD GAN: **CYFARWYDDWR PROSIECT**

SUBJECT: **ADRODDIAD DIWEDDARU - ACHOS BUSNES
AMLINELLLOL / CYTUNDEB RHYNG AWDURDOD**

1. PWRPAS YR ADRODDIAD

- 1.1. Mae pob awdurdod partner wedi cymeradwyo'r Achos Busnes Amlinellol â'r Cytundeb Rhyng Awdurdod (nodir bod ar adeg ysgrifennu'r adroddiad yma Cyngorhau llawn Sir y Fflint ac Ynys Môn Cyngor eto i gwrdd).
- 1.2. Gofynnir i Aelodau'r Pwyllgor hwn gymeradwyo cyflwyniad yr Achos Busnes Amlinellol a'r Cytundeb Rhyng Awdurdod i Lywodraeth Cynulliad Cymru ar gyfer eu hystyried.

2. CEFNDIR

- 2.1. Mewn adroddiad i'r pwyllgor hwn ar 9 Rhagfyr 2010 bu i'r Pwyllgor ystyried adroddiad yn ymwneud â'r Achos Busnes Amlinellol ar gyfer trin gwastraff gweddilliol. Cytunodd y pwyllgor yr argymhelliad i "gymeradwyo'r Achos Busnes Amlinellol dros dro fel bo'r Awdurdodau Partner unigol yn cael cyfle i'w ystyried".
- 2.2. Yn dilyn y cyfarfod hyn, mae'r pum awdurdod partner wedi cynnal eu prosesau cymeradwyo unigol. Mae'r pum awdurdod partner erbyn hyn wedi cymeradwyo yr Achos Busnes Amlinellol â'r Cytundeb Rhyng Awdurdod. Mae'r cynnydd ym mhroses cymeradwyo pob awdurdod partner yn cael ei ddangos yn Atodiad 1 yr adroddiad hwn.

3. YSTYRIAETHAU

- 3.1. Rhaglennir cyflwyno'r Achos Busnes Amlinellol â'r Cytundeb Rhyng Awdurdod i Lywodraeth Cynulliad Cymru erbyn 9 Ebrill 2010.
- 3.2. Bydd mân newidiadau yn cael ei wneud i'r Achos Busnes Amlinellol i adlewyrchu'r adborth dderbyniwyd gan yr awdurdodau partner, PUK a Llywodraeth Cynulliad Cymru yn ystod y proses cymeradwyo.
- 3.3. Yn ystod y proses cymeradwyo yn yr Awdurdodau Partner godwyd nifer o bwyntiau allweddol o sylw arbennig gan aelodau:
 - Cyflawni'r prosiect mewn ffordd mor amserol ag y bo modd.



- Dylai datrysiad ddau safle parhau i gael ei archwilio ac y dylai barhau i geisio ddod o hyd i safle yng Ngorllewin y bartneriaeth.
 - Dylai archwilio'r potensial i ddefnyddio rheilffyrdd fel o'r datrysiad.
 - Dylai'r Cytundeb Rhyng Awdurdod fod yn fwy eglur wrth nodi'r egwyddor "pris y giat cyffredinol" ac y dylai hyn fod yn berthnasol hefyd i gostau rheoli cytundeb a fyddai'n dilyn gwobrwyo'r cytundeb.
- 3.4. Gofynnir am gymeradwyaeth terfynol y Pwyllgor hwn i gyflwyno'r Achos Busnes Amlinellol â'r Cytundeb Rhyng Awdurdod i Lywodraeth Cynulliad Cymru.
- 3.5. Bydd adroddiad pellach yn cael ei roi o flaen y Pwyllgor ar ôl i Lywodraeth Cynulliad Cymru ystyried yr Achos Busnes Amlinellol â'r Cytundeb Rhyng Awdurdod ac adrodd yn ôl i'r partneriaeth.

4. ARGYMHELLION

- 4.1. Bod y Cyd-Bwyllgor yn cymeradwyo cyflwyno'r Achos Busnes Amlinellol â'r Cytundeb Rhyng Awdurdod i Lywodraeth Cynulliad Cymru (yn amodol ar Swyddogion Cyfreithiol yn terfynnu'r Cytundeb Rhyng Awdurdod).

5. GOBLYGIADAU ARIANNOL

- 5.1. Ddim yn berthnasol

6. GWRTH-TLODI EFFAITH

- 6.1. Dim

7. EFFAITH AMGYLCHEDDOL

- 7.1. Ddim yn berthnasol

8. CYDRADDOLDEB EFFAITH

- 8.1. Ddim yn berthnasol

9. GOBLYGIADAU PERSONEL

- 9.1. Ddim yn berthnasol

10. YMGYNGHORI ANGEN



10.1.Ddim yn berthnasol

11. YMGYNGHORI A GYFLAWNWYD

11.1.Ddim yn berthnasol

DEDDF LLYWODRAETH LEOL (MYNEDIAD AT WYBODAETH) 1985

Dogfennau Cefndir:

Dim

Swyddog Cyswllt: Stephen Penny PTGGGC



Atodiad 1 -PTGGGC – Individual Partner authority progress re approval of OBC and IAA

Awdurdod Partner	Pwyllgor Craffu / Trosolwg Perthnasol	Cynnydd	Pwyllgor Gwaith neu Cywerth	Cynnydd	Cyngor Llawn	Cynnydd
Cyngor Sir Ynys Môn	Pwyllgor Trosolwg Polisi Datblygu, Isadeiledd ac Adnoddau 26 Ionawr 2010 & Arbennig – 17 Chwefror 2010.	Wedi'w cymeradwyo	Pwyllgor Gwaith 23 Chwefror 2010	Wedi'w cymeradwyo	4 Mawrth 2010	I'w gadarnhau
Cyngor Gwynedd	Pwyllgor Craffu Amgylchedd 9 Chwefror 2010	Wedi'w cymeradwyo	Bwrdd 16 Chwefror 2010	Wedi'w cymeradwyo	21 Ionawr 2010	Wedi'w cymeradwyo
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy	Pwyllgor Craffu a Throsolwg Partneriaethau a Prif Bwyllgor Craffu a Throsolwg 20 Ionawr 2010	Wedi'w cymeradwyo	Cabinet 9 Chwefror 2010	Wedi'w cymeradwyo	4 Chwefror 2010	Wedi'w cymeradwyo
Cyngor Sir Ddinbych	Pwyllgor Craffu Amgylchedd ac Adfywio - Diweddariad ar beth fydd yr ABA a'r CRA yn cynnwys. 12 Tachwedd 2009	Wedi'w cymeradwyo	Cabinet - 16 Chwefror 2010	Wedi'w cymeradwyo	19 Ionawr 2010	Wedi'w cymeradwyo
Cyngor Sir y Fflint	Pwyllgor Craffu Amgylchedd ac Adfywio 13 Ionawr 2010 Arbennig – 5 Chwefror 2010	Wedi'w cymeradwyo	Pwyllgor Gwaith – 16 Chwefror 2010	Wedi'w cymeradwyo	9 Mawrth 2010	I'w gadarnhau



PTGGGC

Prosiect Trin Gwastraff Gweddilliol Gogledd Cymru

RHIF AR YR AGENDA: 8

CYD-BWYLLGOR GWASTRAFF GWEDDILLIOL GOGLEDD CYMRU

CYFARFODYDD 2010

Dyddiad	Amser	Lleoliad
Dydd Gwener 12 Mawrth 2010	10.30am	Sir Ddinbych (Siambr y Cyngor Chamber, Ty Russell, Ffordd Churton Road, Rhyl)
Dydd Gwener 18 Mehefin 2010	10.30am	Conwy (Bodlondeb, Conwy)
Dydd Gwener 3 Medi 2010	10.30am	Ynys Môn (Llangefni)
CAIS AM DDYDDIAD YCHWANEGOL 29 Hydref 2010	I'w gadarnhau	I'w gadarnhau (Gwynedd?)